

**SIA "SALTAVOTS" pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā par periodu no 2018. gada 2022. gadam noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā**

Pārskats sagatavots 2020. gada 6. martā

**1. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā:**

Izmantotie apzīmējumi **sasniegts**; **nesasniegts**

| Uzdevumi<br>(U)/<br>atbilstība<br>Siguldas novada<br>attīstības<br>programmas<br>2018.-2024.<br>gadam Rīcības<br>plānā noteiktajām<br>rīcībām (R) | Rezultatīvais<br>rādītājs                         | Mērķa vērtība<br>stratēģijas<br>sākumā<br>2018. gadā | Mērķa vērtība                      |                            |      |      |      | Mērķa<br>vērtība<br>stratēģijas<br>perioda<br>beigās<br>2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi  |  |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|------|------|------|--|---|--|
|   |   |  | 2018                               | 2019                       | 2020 | 2021 | 2022 |  |   |  |
| <b>SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana</b>  |   |  |                                    |                            |      |      |      |  |   |  |
| U1 Paaugstināt<br>ūdensapgādes<br>sistēmas efektivitāti<br>(R.17; R.20.)  | Pārbūvēto<br>ūdensapgādes<br>tīklu garums<br>(km) | 0  | Plānots 0,3<br>Izpildīts<br>0,0664 | Plānots 0,1<br>Izpildīts 0 | 0,21 | 0,21 | 0,1  | 0,92   | <p><b>2018.</b> gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Kr.Barona ielā, bet tā kā nebija pamatlīdzeklis, tad tika pārcelts pie izbūves.</p> <p>Pārbūvēts posms Mālpils-Gāles ielā</p> <p><b>2019.</b> gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Aspazijas ielā, bet tas netika veikts, jo vairāk tika izbūvēti jauni tīkli.</p> |  |
|   | Ūdens zudumi<br>(%)                               | 16   | Plānots 16<br>Izpildīts 15         | Plānots 16<br>Izpildīts 16 |      |      |      | 16   |   |  |

| Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R) | Rezultatīvais rādītājs                             | Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā | Mērķa vērtība                 |   |       |       |      | Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi   |
|--|--|---|-------------------------------|---|-------|-------|------|---|--|
|  |  |   | 2018                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |   |  |
| U2 Paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)  | Pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km) | 0   | Plānots 0,55 Izpildīts 0      | Plānots 0,3 Izpildīts 0,345                                 | 0,3   | 0,3   | 0,3  | 1,75  | <p><b>2018.</b> gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Skolas, Vizbuļu ielās un Jūdažos, bet tā kā Skolas un Vizbuļu ielas rajonos plānota ielas pārbūve, ko realizēs SNP, tas tika atcelts, Jūdažos pārbūve pārcelta uz 2020. gadu</p> <p><b>2019.</b> gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes, kā rezultātā L.Paegles ielas posmā tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu oderēšana (pārkājums, kurš novērš infiltrāciju) (345m)</p>   |
|  | Infiltrācija (%)                                   | 40  | Plānots 40 Izpildīts 39       | Plānots 40 Izpildīts 52                                     |       |       |      | 40  |  |
| U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)   | Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)            | 0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)      | Plānots 0,109 Izpildīts 0,502 | Plānots 1,1 Izpildīts 1,234 Siguldā + 1,300 Allažos = 2,534 | 0,930 | 0,697 | 0,63 | 3,466 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)          | <p><b>2018.</b> gadā bija plānots izbūvēt Allažu skolas ūdensapgādes tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Izbūvēti maģistrālie tīkli Kārklu, Krišjāna Barona, Televīzijas ielās. Izbūvēti pievadi Krišjāna Barona, Televīzijas, Kārklu, Kalna, P.Brieža ielās un "Lejās", Allažos.</p> <p><b>2019.</b> gadā bija plānots izbūvēt 1,1 km Krimulda (968+109 pievadi). Tā kā tika pieņemts lēmums pārņemt esošos tīklus Mednieku, Krimuldas un Ābelziedu ielās, tika veikta jaunu tīklu būvniecības citās vietas – Raunas, Strēlnieku, Rotas, Jēkaba Dubura, Ābeļu, Gāršas, Šveices, Rūdolfa Blaumaņa, Ata Kronvalda,</p> |

| Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R) | Rezultatīvais rādītājs                            | Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā  | Mērķa vērtība                    |  |      |      |      | Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi   |
|--|---|--|----------------------------------|--|------|------|------|---|--|
|  |   |  | 2018                             | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |   |  |
|  |   |  |                                  |  |      |      |      |   | Alauksta, Leona Paegles un Cēsu, Rūsiņa ielās, Siguldā un Allažos  |
| U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)   | Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km) | 0<br>(indikatīvs rādītājs perioda sākumā)  | Plānots 1,109<br>Izpildīts 0,226 | Plānots 0<br>Izpildīts 1,84<br>Siguldā + 0,748 Allažos | 0,1  | 0,1  | 0,15 | 1,459<br>(indikatīvs rādītājs perioda beigās)       | <p><b>2018. gadā</b> bija plānots izbūvēt Allažu skolas sadzīves kanalizācijas tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas pievadus Nurmīžu, Celtnieku ielās, jo bija izvirzīti nosacījumi iedzīvotājiem. Nebija iedzīvotāju iniciatīvas.</p> <p>Izbūvēti maģistrālie tīkli Strēlnieku un Kalna ielās. Izbūvēti pievadi Strēlnieku, Ventas, L.Paegles un Slēpotāju ielās</p> <p><b>2019. gadā</b> nebija plānots izbūvēt jaunus maģistrālos sadzīves kanalizācijas tīklus, tomēr, lai nodrošinātu pieslēguma iespējas tīkli tika izbūvēti Raunas, Allažu, Strēlnieku, Pulkveža Brieža, Kalmju un Rotas, Rūsiņa ielās Siguldā un Allažos</p> |
| U5 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patēriņtāja īpašuma robežai          | Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji                 | Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaītīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" | Atbilst                          | Atbilst  |      |      |      |   | <p>Testēšanas pārskati pieejami <a href="https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes">https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes</a></p>  |
| U6 Noteikudeņu   | Noteikudeņu                                       | Atbilstoši MK  | Atbilst                          | Atbilst*   |      |      |      |   | Informācija par testēšanas pārskatu  |

| Uzdevumi (U)/<br>atbilstība<br>Siguldas novada<br>attīstības<br>programmas<br>2018.-2024.<br>gadam Rīcības<br>plānā noteiktajām<br>rīcībām (R) | Rezultatīvais<br>rādītājs   | Mērķa vērtība<br>stratēģijas<br>sākumā<br>2018. gadā                         | Mērķa vērtība                |  |      |      |      | Mērķa<br>vērtība<br>stratēģijas<br>perioda<br>beigās<br>2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi  |
|--|---|--|------------------------------|--|------|------|------|--|---|
|  |   |  | 2018                         | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |  |   |
| attīrīšanas<br>atbilstoši normatīvo<br>aktu prasībām   | kvalitātes<br>rādītāji  | noteikumiem Nr.<br>34 "Noteikumi par<br>piesārņojošo vielu<br>emisiju ūdenī" |                              |  |      |      |      |  | rezultātiem pieejami<br><a href="http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view">http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view</a>   |
| U7<br>Komercuzskaites<br>mēraparātu ar<br>attālināto datu<br>nolasīšanas moduli<br>uzstādīšana   | Skaits  | 609  | Plānots 469<br>Izpildīts 573 | Plānots 430<br>Izpildīts 690   | 385  | 221  | 21   | 2475   | * Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē 2019. gada augustā tika konstatēta neatbilstība fosfora un slāpekļa koncentrācijā, bet 2019. gada septembrī tika konstatēta neatbilstība kopējā slāpekļa koncentrācijā, līdz ar to Lielīgas reģionālajā vides pārvaldē ir iesniegts un saskaņots darbības plāns neatbilstību novēršanai. |
| U8<br>Saistošo<br>noteikumu par<br>decentralizēto<br>kanalizācijas<br>sistēmu lietošanu<br>izstrādāšana un<br>apstiprināšana                   | Izstrādāti un<br>apstiprināti<br>decentralizēto<br>kanalizācijas<br>sistēmu<br>lietošanas<br>saistošie<br>noteikumi | 0  | -                            | Izstrādāti un<br>apstiprināti<br>saistošie<br>noteikumi –<br>13.06.2019.<br>Siguldas<br>novada<br>pašvaldības<br>domes sēdē<br>apstiprināti<br>saistošie | -    | -    | -    | 1  |   |

| Uzdevumi (U)/<br>atbilstība<br>Siguldas novada<br>attīstības<br>programmas<br>2018.-2024.<br>gadam Rīcības<br>plānā noteiktajām<br>rīcībām (R) | Rezultatīvais<br>rādītājs                    | Mērķa vērtība<br>stratēģijas<br>sākumā<br>2018. gadā | Mērķa vērtība              |                            |      |      |      | Mērķa<br>vērtība<br>stratēģijas<br>perioda<br>beigās<br>2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi |  |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|------|------|------|--|--------------------------|--|
|  |  |  | 2018                       | 2019                       | 2020 | 2021 | 2022 |  |                          |  |
|  |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
|  |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
|  |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
|  |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
|  |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
| U9 Iedzīvotāju<br>apmierinātības<br>aptauja par<br>Saltavota<br>sniegtajiem<br>pakalpojumiem   | Aptauja                                      | 0  | -                          | -                          | -    | -    | 1    | 1  |                          |  |
| <b>SM2 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana</b>   |  |  |                            |                            |      |      |      |  |                          |  |
| U10 Ūdensapgādes<br>pieslēgumu apjoma<br>palielināšana<br>(R.20; R.22)   | Ūdensapgādes<br>pieslēgumu<br>skaits ( gab.) | 0 (indikatīvs<br>rādītājs perioda<br>sākumā)         | Plānots 20<br>Izpildīts 59 | Plānots 20<br>Izpildīts 75 | 20   | 10   | 10   | 80<br>(indikatīvs<br>rādītājs<br>perioda<br>beigās)                |                          |  |
| U11 Sadzīves<br>kanalizācijas<br>pieslēgumu  | Sadzīves<br>kanalizācijas<br>pieslēgumu      | 0 (indikatīvs<br>rādītājs perioda<br>sākumā)         | Plānots 53<br>Izpildīts 78 | Plānots 64<br>Izpildīts 91 | 70   | 35   | 12   | 234<br>(indikatīvs<br>rādītājs                                     |                          |  |

| Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)                                | Rezultatīvais rādītājs                         | Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā | Mērķa vērtība                              |  |                                       |                                       |                                       | Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi  |  |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
|   |  |   | 2018                                       | 2019                                       | 2020                                  | 2021                                  | 2022                                  |   |   |  |
| pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20, R.22)  | skaits (gab.)                                  |   |  |  |                                       |                                       |                                       | perioda beigās)                                     |   |  |
| U12 ES KF V kārtas projekta realizēšana (R.21.)   | Projekta ieviešana                             | 0   | Sasniegti starprezultati tīvie rādītāji    | Sasniegti starprezultatīvi e rādītāji      | Sasniegti starprezulta tīvie rādītāji | Sasniegti starprezulta tīvie rādītāji | Sasniegti starprezulta tīvie rādītāji | 1   | 2018. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 16 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 33 deklarētie iedzīvotāji 2019. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 79 deklarētie iedzīvotāji |  |
| U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējam pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem | Reizi gadā uzrunāts katrs potenciālais klients | 0   | Informatīvo vēstuļu nosūtīšana 05.11.2018. | Informatīvo vēstuļu nosūtīšana 11.11.2019. | Informatīvo vēstuļu nosūtīšana        | Informatīvo vēstuļu nosūtīšana        | Informatīvo vēstuļu nosūtīšana        | 5   |   |  |
| <b>SM3 Efektīva resursu izmantošana</b>   |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |   |   |  |
| U14 Ikgadējā un ilgtermiņa budžeta izstrāde   | Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais budžets  | 0   | 1  | 1  | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 5   |   |  |

| Uzdevumi (U)/<br>atbilstība<br>Siguldas novada<br>attīstības<br>programmas<br>2018.-2024.<br>gadam Rīcības<br>plānā noteiktajām<br>rīcībām (R) | Rezultatīvais<br>rādītājs   | Mērķa vērtība<br>stratēģijas<br>sākumā<br>2018. gadā | Mērķa vērtība                               |  |      |      |      | Mērķa<br>vērtība<br>stratēģijas<br>perioda<br>beigās<br>2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi   |
|--|---|--|---|--|------|------|------|--|--|
|  |   |  | 2018  | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| U15 Ekonomiski pamatota ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tarifa izstrāde   | Izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts pakalpojumu sniegšanas tarifs | 0  | 0   | 1 (22.08.2019. pieņemts SPRK lēmums Nr. 138 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" ūdenssaimniecīb as pakalpojumu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.10.2019.) un tie ir:<br>U-1,05 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN)<br>K-1,38 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN)) | 0    | 0    | 0    | 1  |  |
| U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana  | legādāti pārējie pamatlīdzekļi (t.sk. tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai)                            | 0  | Plānoti iegādāties 2 sūkņi legādāti 3 sūkņi | Plānots 0 Izpildīts 17 vienības (sūkņi, plūsmas mēritāji, KSS vadības iekārtas)  | 1    | 1    | 0    | 5  | katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un lepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi |
|  | legādāti transportlīdzekļi  | 0  | Plānots 1 Izpildīts 1                       | Plānots 1 Izpildīts 1 (traktora piekabe)   | 1    | 2    | 1    | 5  | katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un lepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi |
|  | Dūņu uzglabāšanas maisu ēkas  | 0  | -   | Plānots 1 Izpildīts 0  | -    | -    | -    | 1  |  |

| Uzdevumi<br>(U)/<br>atbilstība<br>Siguldas novada<br>attīstības<br>programmas<br>2018.-2024.<br>gadam Rīcības<br>plānā noteiktajām<br>rīcībām (R) | Rezultatīvais<br>rādītājs  | Mērķa vērtība<br>stratēģijas<br>sākumā<br>2018. gadā | Mērķa vērtība  |                               |                           |                                   |      | Mērķa<br>vērtība<br>stratēģijas<br>perioda<br>beigās<br>2022. gadā   | Komentāri, paskaidrojumi |  |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|--|--------------------------|--|
|   |  |  | 2018   | 2019                          | 2020                      | 2021                              | 2022 |  |                          |  |
| pārbūve   |  |  |  |                               |                           |                                   |      |  |                          |  |
| Ražošanas<br>bāzes<br>Vildogas celā<br>5<br>modernizēšan<br>a   | 0  | -  | Plānots –<br>Projekts*<br>Izpildīts 0  | Mod<br>erniz<br>ēšan<br>a     | Mod<br>erniz<br>ēšan<br>a | -                                 | 1    | * Pieņemts lēmums modernizēšanas<br>darbus Ražošanas bāzē veikt pakāpeniski, saimnieciskā kārtā, sākot ar 2020. gadu |                          |  |
| Sertificētas<br>energopārvaldī<br>bas sistēmas<br>atbilstoši LVS<br>EN ISO<br>50001:2012<br>standartam<br>ieviešana                               | 0  | Sertifikācij<br>a<br>14.03.201<br>8.                 | Plānots -<br>Uzraudzības<br>audits<br>Izpildīts –<br>17.05.2019.<br>(Audita<br>ziņojums Nr.<br>2-4.3.2/179-1 | Uzrau<br>dzība<br>s<br>audits | Sertif<br>ikācij<br>a     | Uzra<br>udzīb<br>as<br>audit<br>s | 2    |  |                          |  |
| Energoefektivit<br>ātes<br>pasākumu<br>ieviešana  | 0  | Plānots 6<br>Izpildīts 6                             | Plānots 2<br>Izpildīts 2   | 2                             |                           |                                   | 10   | Saskaņā ar Energoefektivitātes mērķu tabulu  |                          |  |
| <b>SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros</b>                                 |  |  |  |                               |                           |                                   |      |  |                          |  |
| U17 Ikgadēja lietus<br>kanalizācijas<br>sistēmu<br>uzturēšanas,<br>remontu un/vai<br>būvniecības darbu<br>plānošana (R.23.)                       | Izstrādāta un<br>apstiprināta<br>lietus<br>kanalizācijas<br>sistēmu<br>uzturēšanas,<br>remontu un/vai<br>būvniecības | 0  | 1  | 1                             | 1                         | 1                                 | 5    | Katram konkrētam gadam sadarbojoties ar<br>pašvaldības speciālistiem tiek izstrādāts<br>veicamo pasākumu plāns       |                          |  |

| Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)                                       | Rezultatīvais rādītājs  | Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā | Mērķa vērtība                             |   |   |   |   | Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā | Komentāri, paskaidrojumi |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
|  |   |   | 2018                                      | 2019                                      | 2020                                      | 2021                                      | 2022                                      |   |                          |
|  | tāme  |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| U18 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu (R.23.) | Veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāmi | 0   | Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi | 5   |                          |

**2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā:**

| <b>Finanšu mērķi</b>   |   |  |             |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rādītāji</b>  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>                              | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Apgrozījums</b><br>Neto apgrozījums, EUR                                  | Plānots 1 288 640<br>Sasniegts 1 333 929  | Plānots 1 320 360<br>Sasniegts 1 192 649 | 1 327 112   | 1 329 982   | 1 332 861   |
| <b>Rentabilitāte</b><br>Neto peļņas rentabilitāte*, %                        | Plānots 4.39<br>Sasniegts 10.02   | Plānots 6.85<br>Sasniegts -1.02          | 6.24        | 3.21        | 1.05        |
| <b>Peļņa</b><br>Peļņa, EUR   | Plānots 56 531<br>Sasniegts 133 688   | Plānots 90 506<br>Sasniegts -12 216      | 82 778      | 42 753      | 13 959      |
| <b>Kapitāla struktūra</b><br>Pašu kapitāls/ aktīvi, %                        | Plānots 29.30<br>Sasniegts 29.14  | Plānots 32.39<br>Sasniegts 31.31         | 34.52       | 36.41       | 38.24       |
| <b>Dividendes</b>  | Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta lekšējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. nodalai.                              |  |             |             |             |
| <b>2019. gads</b>  | SIA "SALTAVOTS" 2019. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 12 216. Zaudējumu novēršanai ar 01.10.2019. paaugstināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu. |  |             |             |             |
| <b>Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji</b> |   |  |             |             |             |
| <b>Rādītāji</b>  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>                              | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ūdens noplūdes, %  | Plānots <= 16<br>Sasniegts 15   | Plānots <= 16<br>Sasniegts 16            | <= 16       | <= 16       | <= 16       |
| Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %                      | Plānots <= 1.70<br>Sasniegts 0.12   | Plānots <= 1.68<br>Sasniegts 0.38        | <= 1.65     | <= 1.60     | <= 1.50     |
| Avāriju novēršanas maksimālais laiks, dienas                                 | Plānots <= 3<br>Sasniegts 1   | Plānots <= 2.5<br>Sasniegts 1,42         | <= 2.5      | <= 2        | <= 2        |
| Investīciju un pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanas programma, t.EUR          | Plānots >=150<br>Sasniegts 441.259  | Plānots >=150<br>Sasniegts 513.650       | >=150       | >=150       | >=150       |

\* Neto peļņas rentabilitāte (%) prognozēta atbilstoši Nefinanšu mērķiem ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu tarifu paaugstinot vienu reizi Plānošanas periodā 2019. gadā.

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks